

新会所建筑工程报告#11

1. 自上次报告以来的进展:

- a. 完成空调暖风管道安装
- b. 完成卑诗天然气公司气管连接
- c. 完成楼上灯饰安装
- d. 完成室内隔墙板和天花板（贴纸与打磨）
- e. 完成楼上 T 型天花板安装
- f. 完成手扶栏杆和护栏安装
- g. 卑诗水电局完成电气间的检验

2. 目前状况:

- a. 正在进行室内墙面的油漆工作
- b. 正在进行卫生间与前厅的地砖安装
- c. 正在进行厨房橱柜，台面和水槽的安装
- d. 根据卑诗水电局的时间安排，最新的送电预计日期为 2016 年 2 月 17 日
- e. 预计会所交付使用日期为 2016 年 2 月底

3. 财务状况:

工程花费与奉献收入- 总缆			
	截止2015年10月25日	截止2015年11月29日	截止2016年1月24日
初期花费(设计等)	\$113,973.21	\$116,442.15	\$122,548.18
建筑费用	\$1,209,535.33	\$1,445,516.37	\$1,767,553.99
其它杂项(包括各种执照)	\$87737.56	\$92,426.31	\$93,565.04
押金(可返还)	\$67,734.00	\$70,234.00	\$70,234.00
设备			\$7,647.65
总计	\$1,478,980.10	\$1,724,618.83	\$2,061,548.86
工程预算	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
奉献收入	\$2,296,294.91	\$2,316,340.72	\$2,363,545.43
差额	\$603,705.09	\$583,659.28	\$536,454.57

4. 祷告负担:

- a. 建筑工程在安全的前提下继续进行，并且工程能在预计完工时间前完成
- b. 在接下来的几个月里，所有圣徒都能有分为工程祷告并为新会所建筑的财物需要欢喜的摆上。
- c. 在新会所完工之时，为会所建筑工人们和各级承包商的福音爱筵聚会
- d. 久不聚会的圣徒们得到恢复回到正常的召会生活
- e. 为着神的建造，充分有效地利用新的会所设施来进行当地的训练和圣徒们的成全



