

## 新会所建筑工程报告#10

### 1. 自上次报告以来的进展:

- a. 完成电线安装和初步水管安装
- b. 完成外墙涂层
- c. 完成 95%的外墙文化石装饰
- d. 完成 80%的地下室室内隔墙板和天花板的安装
- e. 完成穿过 96 街的下水道和雨水管道连接
- f. 完成电线杆的设立以及穿过 96 街地下管线的铺设

### 2. 目前状况:

- a. 我们的总承包预计完工日期为 2016 年 1 月 20 日
- b. 计划 12 月 7 日开始安装电梯
- c. 地下室已经开始安装通风采暖空调管道
- d. 主层天花板的安装正在进行中
- e. 电气线路与开关面板的安装正在进行中, 为了加快 BC 水电局的接电我们将会尽快要求检验

### 3. 财务状况:

工程花费与奉献收入- 总缆			
	截止与2015年9月27日	截止与2015年10月25日	截止与2015年11月29日
初期花费(设计等)	\$111,018.73	\$113,973.21	\$116,442.15
建筑费用	\$992,563.94	\$1,209,535.33	\$1,445,516.37
其它杂项(包括各种执照)	\$83,844.16	\$87,737.56	\$92,426.31
押金(可返还)	\$67,734.00	\$67,734.00	\$70,234.00
<b>总计</b>	<b>\$1,255,160.83</b>	<b>\$1,478,980.10</b>	<b>\$1,724,618.83</b>
工程预算	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
奉献收入	\$2,267,127.19	\$2,296,294.91	\$2,316,340.72
<b>差额</b>	<b>\$632,872.81</b>	<b>\$603,705.09</b>	<b>\$583,659.28</b>

### 4. 祷告负担:

- a. 建筑工程在安全的前提下继续进行, 并且工程能在预计完工时间前完成
- b. 在接下来的几个与里, 所有圣徒都能有分为工程祷告并为新会所建筑的财物需要欢喜的摆上.
- c. 在新会所完工之时, 为会所建筑工人们和各级承包商的福音爱筵聚会
- d. 久不聚会的圣徒们得到恢复回到正常的召会生活
- e. 为着神的建造, 充分有效地利用新的会所设施来进行当地的训练和圣徒们的成全

