

新会所建筑工程报告#8

1. 自上次报告以来的进展:

- a. 完成平顶屋顶
- b. 窗户安装
- c. 空调通风系统的管道安装（主层）
- d. 初步的水管安装
- e. 分隔墙柱子安装（主层）
- f. 电线初步安装
- g. BC 水电局接线申请中

2. 目前状况:

- a. 我们的总承包商加派了额外的监督员来加强现场施工的监督管理
- b. 虽然预计完工时间移至 2015 年 12 月 10 日，但我们可能会由于 BC 水电局电力供电时间而面临延误，可能会延误到 2016 年的 4 月。然而，服事的弟兄们正在努力与相关单位接洽争取改善这种状况。

3. 财务状况:

工程花费与奉献收入- 总缆			
	截止与2015年5月31日	截止与2015年8月30日	截止与2015年9月27日
初期花费(设计等)	\$98,162.99	\$110,015.30	\$111,018.73
建筑费用	\$145,252.87	\$860,956.71	\$992,563.94
其它杂项(包括各种执照)	\$37,695.49	\$37,706.01	\$83,844.16
押金(可返还)	N/A	\$72,984.00	\$67,734.00
总计	\$281,111.35	\$1,081,662.02	\$1,255,160.83
工程预算	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
奉献收入	\$2,192,028.74	\$2,222,587.19	\$2,267,127.19
	\$707,971.26	\$677,412.81	\$632,872.81

3. 祷告负担:

- a. 建筑工程在安全的前提下继续进行.BC 水电局供电情形能有改善。
- b. 所有圣徒都能有分为工程祷告并为新会所建筑的财物需要欢喜的摆上。
- c. 祷告所有圣徒花时间爱神和神的话而成为爱神的寻求者，借此祂就可以将祂自己分赐到我们里面，使我们成为祂的扩大与彰显。



