

新会所建筑工程报告#9

1. 自上次报告以来的进展:

- a. 电线初步安装进行中
- b. 90%初步的水管安装完成（地下室）
- c. 85%空调通风系统的管道安装（主层）
- d. 路基压实工作
- e. 外墙 Tyvek 防水层安装
- f. 市政府已批准 BC 水电局接线申请，并已收到水电局的 IFC

2. 目前状况:

- a. 我们的总承包商已经开始外墙的防水层和涂层工作，计划在雨季来临前完成
- b. 虽然预计完工时间推迟至 2016 年 1 月 20 日，但我们服事的弟兄们正在努力与 BC 水电局以及相关单位接洽争取改善这种状况。

3. 财务状况:

工程花费与奉献收入- 总揽			
	截止与2015年8月30日	截止与2015年9月27日	截止与2015年10月25日
初期花费(设计等)	\$110,015.30	\$111,018.73	\$113,973.21
建筑费用	\$860,956.71	\$992,563.94	\$1,209,535.33
其它杂项 (包括各种执照)	\$37,706.01	\$83,844.16	\$87,737.56
押金 (可返还)	\$72,984.00	\$67,734.00	\$67,734.00
总计	\$1,081,662.02	\$1,255,160.83	\$1,478,980.10
工程预算	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
奉献收入	\$2,222,587.19	\$2,267,127.19	\$2,296,294.91
差额	\$677,412.81	\$632,872.81	\$603,705.09

3. 祷告负担:

- a. 建筑工程在安全的前提下继续进行.BC 水电局供电情形能有改善。
- b. 所有圣徒都能有分为工程祷告并为新会所建筑的财物需要欢喜的摆上。
- c. 祷告所有圣徒花时间爱神和神的话而成为爱神的寻求者，借此祂就可以将祂自己分赐到我们里面，使我们成为祂的扩大与彰显。

