

素里会所新建工程进展报告 #1

- 1.2014 年 9 月 4 日 向 9 个承建商发出投标邀请, 并将所有的招标文件上传到指定的网站 <http://churchinsurrey.org/tenderdocs/>
- 2.2014 年 9 月 14 日与承建商、分包商和我们的顾问的招标现场会. 被邀的 9 个承建商中, 有 5 个前来参加.
3. 投标截止日期
 - 原定为 2014 年 9 月 25 日
 - 第一次延至 2014 年 9 月 30 日
 - 第二次延至 2014 年 10 月 2 日
4. 目前进行到
 - 我们的设计师和相关的顾问公司正在筹备回答投标商的咨询
 - 设计师已完成标书的附 1 和附 2, 并将其上传到指定的网站
5. 祷告负担
 - 筛选合适的承建商并且不误时
 - 一旦承建商获取市府交管部门的(CRRP)和(TOP)批文, 市政府就发放建筑许可证
 - 各服事小组(在现有会所)的拆前准备

2014 年 9 月 28 日