

素里会所新建工程进展报告 #5: (2015年4月26日)

1. 自4月14日建筑许可证发放后, 会所界内所有不需要的树, 包括西面贴着围墙的树都已砍去并挪走。
2. 已完成测量, 分包商正在挖地基。
3. 整个工程在等各个结构的, 机电, 水电暖通的施工图纸。
4. 素里市已要求我们的一些顾问完成在这个项目中顾问所应履行的协议并上交给市里。
5. 每两月一次的与总承包商项目经理和设计师的现场碰面会, 第一次会晤定在2015年5月1日星期五上午, 具体时间由项目经理 Juan Colonia 确认。
6. 祷告负担:
 - a. 求主保守项目经理 Juan Colonia 专心于这个工程而不分心, 使得工程能按照总承包商 Prism 自获得建筑许可证后修改的进度如期完成。也使分包商准备好承担这个项目, 没有任何延误。
 - b. 所有圣徒们都为该工程祷告, 并乐于奉献以满足该工程的财务需要。
 - c. 更多久不聚会的圣徒通过小排聚会, 探访和喂养恢复聚会。
 - d. 看到基督身体-召会生机的建造, 和为着神永远的目标的彼此建造起来的异象。