

## 新会所建筑工程报告#7

### 1. 目前状况:

- a. 如以下图片所示，自从上次报告以来，新会所的外部结构和房顶已经完成.
- b. 要来月份下阶段的建筑工作将要注重于会所内部包括空调通风系统的初步安装，还有水电管线系统的安装.
- c. 预计完工时间：2015 年 12 月底

### 2. 财物报告:

<b>工程花费与奉献收入- 总揽</b>		
	<i>截止与2015年5月31日</i>	<i>截止与2015年8月30日</i>
初期花费(设计等)	\$98,162.99	\$110,015.30
建筑费用	\$145,252.87	\$860,956.71
其它杂项 (包括各种执照)	\$37,695.49	\$37,706.01
押金 (可返还)	N/A	\$72,984.00
<b>总计</b>	<b>\$281,111.35</b>	<b>\$1,081,662.02</b>
工程预算	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
奉献收入	\$2,192,028.74	\$2,222,587.19
	<b>\$707,971.26</b>	<b>\$677,412.81</b>

### 3. 祷告负担:

- a. 建筑工程在安全的前提下按照预定工期无延误的继续进行.
- b. 所有圣徒都能有分为工程祷告并为新会所建筑的财物需要欢喜的摆上.
- c. 祷告所有圣徒在时代的职事里完全复兴，借着达到神圣启示的最高峰，过神人的生活，按着神牧养而带进主的回来终结现今的时代以完成祂永远的经纶.

