

素里会所新建工程进展报告 #2: (2014 年 10 月 26 日)

1. 1975 年 5 月 18 日李常受弟兄在加州安那翰关于预备会所的交通

以下内容引自 <李常受文集 1975-1976 第一册> 143-146 页:

- 每当我们预备会所时, ... 因着我们走在爱里为主摆上的路, 我们都能看见主的祝福
- 我盼望这个新会所也是因着圣徒们的爱所建造, 而不仅是由圣徒捐款, 长者们外聘承包商来建设.
- 在爱里的摆上才是我们满足主需要的路
- 我们盼望借着这个新的物质会所的在建, 使我们得到属灵建造的机会.
- 我们都需要籍着为物质的建设和属灵的建造有目标的祷告而分享负担

2. 工程进展现状

- 我们现处在选择承包商的最后阶段, 我们的选择是基于较短的工期和优惠的价格
- 预期在两周内与选定的承包商签订合同. 随即他们可申请交管许可进而获取市政府的建筑许可证
- 旧会所的拆除预计在 2015 年元月第一周开始. 在拆除重建之前, 需要切断所有公用设施供应和各服事小组清点会所资产并妥善存放
- 在现有会所拆除前, 我们必须预先订好一个临时的聚会场所

3. 财务报告

- 本工程现有资金: \$1,900,000
 - 基于当前成本估算的修定预算: \$2,900,000
 - 资金短缺: \$1,000,000
- 预算从 \$2,500,000 升至 \$2,900,000 是因为承包商投标价超出我们的预算. 调整后的标价高出我们的预计价 \$356,000, 这个价会随着标价的应急准备金, 因需要而升级电梯费用及 5% GST (可退回) 而复计.

还未包含付给素里市政府和公共设施的定金. 因为目前还没有得到确切的数字. 有的可能少于百元, 有的多至数千元

4. 祷告负担

- 为物质的建设和属灵的建造而有目标的祷告
- 为着新会所的建造在爱里向主摆上
- 为着 2015 年元初开始的拆除和重建的如期完成
- 为着建筑许可证的获取, 各公共设施供应的切断并各服事组工作的按时完成