

素里会所新建工程进展报告 #6: (2015年6月21日)

我们必须过一种合乎神的心和旨意的生活，天天享受基督作一切祭物的实际，成为我们的食物，为着达到三一神的神圣目标，就是把我们都带到祂里面，使我们以祂作我们的居所，并让祂以我们作祂的居所，为着祂那神人二性扩大的宇宙合并。

(〈晨兴圣言〉为着神的建造之祭司职分的恢复 第三篇：基督作祭司的食物、衣服和住处 纲目壹二)

1. 工程进展现状

- ① 施工现场协调会每两周一次，第三次例会是在6月2日，下一次的碰头计划在6月23日下午2:30。
- ② 地下室混凝土地面已经浇筑，混凝土墙已立起。请见附图
- ③ 建筑施工进度放缓是因为上一周在等候隔离墙施工图纸（楼上和地下室）。
- ④ 下周一将开始以下工程：电梯底坑砌筑、外墙回填及压实和屋顶排水管的铺设并连接到地下室污水道。

2. 财务报告（截止到5月31日）

工程费用和奉献款-概要

前期准备(包括设计等)	\$98,162.99
施工	\$145,252.87
相关工作(包括几个许可证等)	\$37,695.49
总计	\$281,111.35
工程预算	\$2,900,000.00
奉献款收入	\$2,192,028.74
尚缺	\$707,971.26

3. 祷告负担

- ① 建筑施工继续安全、快速按计划进度及时进行。
- ② 所有的圣徒要为这项工程祷告，成为乐意施与的人，为着该工程的财务需要摆上。
- ③ 借着我们在香坛前的祭司事奉和按着神的生机牧养，所有的圣徒都被恢复成为祭司的国度。
- ④ 作为一个圣别的祭司体系奉献我们自己，借着基督，在基督里并同着基督被圣别成为神的居所-就是神与人的真正建造。





